

	Piscine Béton Banchée Technique Traditionnelle	Piscine Beton Monocuvelage Prémur avec ALP2S
J1	Terrassement , Mise en place du support Drainant.	Terrassement , Mise en place du support Drainant. Cotes terrassement + 0,80m
J2	Cotes terrassement + 1m	
J3	Ferraillage su sol et Coffrage de la dalle du fond	Mise en Place des Premurs avec Pièces à sceller PréIncorporées + Debut du Ferraillage
J4	Ferraillage su sol et Coffrage de la dalle de fond	Fin du Ferraillage + Coulage
J5	Coulage dalle de Fond	Bouclage, Drainage, Etayage, Fin du Remblaiement
J6	Décoffrage dalle de fond Reprise des ferraillages d'élévation Montage 1ère Peau Extérieure	Réaménagement du Terrain (paysagiste, jardinier etc)
J7	Ferraillage des murs périphériques Mise en place du joint hydrospeed en jonction murs et sol	<p>Avantage Piscine Premur :</p> <p>A niveau de finition égale une différence de 10 jours de gagner pour le client professionnel, 10 jours de chantiers en moins pour la sérénité du client final...</p> <p>De plus pour la technique traditionnelle, le professionnel aura à gérer et payer une équipe de 4 personnes pendant 9 jours alors que notre équipe interviendra en deux jours et qu'il n'aura rien à gérer.</p> <p>Sans compter les aléas climatiques qui sont proportionnellement plus problématiques sur un chantier plus long.</p> <p>Sur une saison de 8 mois, le professionnel peut donc envisager d'augmenter son nombre de création de piscines d'environ 30 à 35%, tout en ayant moins de personnel à gérer.</p>
J8	Mise en Place deuxième peau Assemblage des Pièces à Sceller + Coulage	
J9	Décoffrage des murs périphériques Nettoyage, Rangement des banches	
J10	Décoffrage des murs périphériques Nettoyage, Rangement des banches	
J11	Bouclage, Drainage	
J12	Attente Séchage Avant Remblaiement	
J13	Attente Séchage Avant Remblaiement	
J14	Remblaiement	
J15	Fin du Remblaiement	
J16	Réaménagement du Terrain (paysagiste, jardinier)	
	Synthèse	Synthèse
	Ferraillage Beton Surplus Terrassement Main D'oeuvre Pieces à sceller Amortissement Banches Surcout liés aux banches Joint HydroSpeed Surplus Materiaux Inertes drainage	Avantages: <input checked="" type="checkbox"/> Pas de gestion de personnel <input checked="" type="checkbox"/> Un seul Interlocuteur <input checked="" type="checkbox"/> Tps chantier Ultra-Reducit (satisfaction Client Final) <input checked="" type="checkbox"/> Une garantie d'Etanchéité totale <input checked="" type="checkbox"/> Pas de flotte de camion pour déplacement du materiel ni de lieu de stockage <input checked="" type="checkbox"/> Pas d'investissement dans le materiel de coffrage